

(様式1)

瑞教総第17号

令和3年4月27日

文部科学大臣 殿

岐阜県瑞浪市長 水野 光二

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

瑞浪市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度～平成30年度（2年間）

（担当）

瑞浪市教育委員会教育総務課

岐阜県瑞浪市上平町1-1

電話：0572-68-2111(486)

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年4月26日

(2) 評価の方法

平成30年度に目標の達成状況を評価するための指標を決定しており、完了後に策定した指標に基づき達成度合いを計測した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
太陽光発電等、施設の機能を十分に発揮し、令和2年度にZEBを達成するなど大きな成果があった。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

スーパーエコスクールのゼロエネルギー化を目指すうえで大きな機能である太陽光発電システム等の設置が完了した。
武道場が完成し体育や部活動、社会教育に利用されている。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
瑞浪北中学校(Ⅰ期工事)	(5)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	-	R	H29.6～H30.3	H30.12.19		
瑞浪北中学校(Ⅱ期工事)	(5)	37	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	-	R	H30.4～H30.12	H30.12.19		
瑞浪北中学校(太陽光発電)	(5)	37	太陽光発電等	-	-	H30.4～H30.12	H30.12.19		
瑞浪北中学校(風力発電)	(5)	37	太陽光発電等	-	-	H30.4～H30.12	H30.12.19		
瑞浪北中学校(蓄電池)	(5)	37	太陽光発電等	-	-	H30.4～H30.12	H30.12.19		