

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和07年02月04日

計画の名称	瑞浪市における循環のみの実現															
計画の期間	令和03年度 ～ 令和05年度（3年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	瑞浪市															
計画の目標	公共下水道と農業集落排水の統合を図り、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。															
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）			121	A	121	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R4末	R5末
1	下水道施設の統合に伴い、不用となった施設について、撤去率0%(R3)から100%(R5)にする。			
	下水道施設の統合に伴い、不用となった施設の撤去率 撤去済の施設数／下水道施設の統合に伴い不用となった施設数	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	瑞浪市	直接	瑞浪市	終末処 理場	改築	農業集落排水処理施設廃 止事業	農業集落排水処理施設改築（ 撤去処分） N= 2 施設	瑞浪市	■	■	■			121		—	
											小計						121			
											合計						121			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

瑞浪市建設部内にて評価を実施

事後評価の実施時期

令和7年2月

公表の方法

瑞浪市ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

計画したとおりに令和4年度に月吉クリーンセンターを、令和5年度に日吉南部クリーンセンターを解体撤去した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

計画時に事業費159百万円を見込んでいたが、121百万円の事業費となり、想定より安価に事業効果を発揮できた。

○特記事項（今後の方針等）

跡地については、一部をマンホールポンプ・制御盤・発動発電機の設置のために、使用している。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	撤去率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	