

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金） 事後評価書

令和元年5月8日

計画の名称	誰もが使える、誰もが使いやすい、安全安心な公園づくり														
計画の期間	平成30年度～平成30年度（1年間）					交付対象	瑞浪市								
計画の目標	すべての利用者が安全、円滑、快適に移動できるように配慮し、都市公園移動等円滑化基準に適合するバリアフリーの公園として再整備を行う														
計画の成果目標（定量的指標）	瑞浪市民公園の市民競技場バリアフリー化率：0%（H29年度末）→100%（H30年度末）														
定量的指標の定義及び算定式	$\text{（市民競技場バリアフリー化率）} = \frac{\text{（改善施設数）}}{\text{（対象施設数）}}$										備考				
	当初現況値 （H29末） 0% （0施設）	中間目標値	最終目標値 （H30末） 100% （3施設）												
全体事業費	合計 （A+B+C）	24百万円	A	24百万円	B	－百万円	C	－百万円	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C）	0.0%					
事後評価（中間評価）															
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期															
事後評価（中間評価）の実施体制						事後評価の実施時期									
瑞浪市建設部内にて評価を実施						令和元年5月8日									
						公表の方法									
						瑞浪市ホームページにて公表									
1. 交付対象事業の進捗状況															
交付対象事業 上段（計画） 下段（実施） 															
A 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H30	H31	H32	H33	H34		
A-1	公園	一般	瑞浪市	直接	瑞浪市	都市公園安全・安心対策事業（瑞浪市）	市民競技場施設バリアフリー化（園路・便所・駐車場） 市民競技場施設バリアフリー化（園路・便所・駐車場）	瑞浪市						30.0 24.0	
合計												30.0 24.0			
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H30	H31	H32	H33	H34		
						（該当無し）									
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H30	H31	H32	H33	H34		
						（該当無し）									
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> 瑞浪市民公園内にある市民競技場の、園路の舗装・縦断勾配の改善、多目的便所等の整備、身障者用駐車場の新設を行い、施設のバリアフリー化率を100%とすることができた。 		
II 定量的指標の達成状況	指標①（瑞浪市民公園の市民競技場バリアフリー化率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	100%	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		(該当なし)		
3. 特記事項（今後の方針等）				
<ul style="list-style-type: none"> 誰もが使える、誰もが使いやすい、安全安心な公園として、公園利用の促進を図っていく。 				