

道の駅開駅に向けたロードマップ(案) : プランA 従来型の検討行程

事業内容		STEP 1:方針検討・用地決定			STEP 2:造成工事・試行期間			STEP 3:施設整備・試行期間・開業準備			
		2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度
<b>1. 施設の整備</b>											
用地関連	用地買収		交渉		買収						
	用地測量			測量・境界確定							
	農地転用				区域除外	農地転用					
	地質調査										
造成関連	造成設計										
	造成・仮舗装工事										
建築関連	基本構想			基本計画				基本設計	実施設計	建築・駐車場工事	
	検討委員会			(基本計画策定時)							
<b>2. 運営体制</b>											
地域参画の検討	運営部会 ※基本計画策定にあたり、運営内容等を協議することを目的とした組織			施設運営に向けた検討							
	運営者協議会(任意組織) ※道の駅運営に主体的に携わりたい有志を対象に、道の駅開設に向けた試行イベント等を実施することを目的とした組織										
	運営組織(法人化等) ※運営者協議会での試行を経るなかで、道の駅開設にあたり収益事業等を実施することを目的とした組織										
開設準備	道の駅登録			下協議							
	準備期間										

道の駅の供用開始(リニア新幹線開業・瑞浪恵那道路開)

※地域参画意向があれば道の駅の運営に向けた協議

※期間は協議により変更することがあります。

道の駅開駅に向けたロードマップ(案) : プランB 地域とのプロセス共有の考え方を盛り込んだ行程

事業内容		STEP 1:方針検討・用地決定			STEP 2:造成工事・試行期間			STEP 3:施設整備・試行期間・開業準備			
		2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度
<b>1. 施設の整備</b>											
用地関連	用地買収	交渉		買収							
	用地測量		測量・境界確定								
	農地転用			区域除外 農地転用	※期間は協議により変更することがあります。						
	地質調査										
造成関連	造成設計										
	造成工事				仮造成						
建築関連	基本構想	現在									
	検討委員会			基本計画 (基本計画策定時)							
<b>2. 運営体制</b>											
地域参画の検討	運営部会 ※基本計画策定にあたり、運営内容等を協議することを目的とした組織		起業勉強会 (プランニング検討)								
	運営者協議会(任意組織) ※道の駅運営に主体的に携わりたい有志を対象に、道の駅開設に向けた試行イベント等を実施することを目的とした組織					道の駅計画地において地域運営に向けた試行(イベント開催・商品販売等)					
	運営組織(法人化等) ※運営者協議会での試行を経るなかで、道の駅開設にあたり収益事業等を実施することを目的とした組織						道の駅計画地において地域運営に向けた試行(コンテナ等における仮設運営や段階的の整備に合わせた施設運営)				
開設準備	道の駅登録		下協議								
	準備期間										

道の駅の供用開始(リニア新幹線開業・瑞浪恵那道路開)